NCR	תקן/סעיף	חומרה	מס' ליקוי
1	IMS 7.2	קל	1.1
			1.2
2	IMS 9.1.2	קל (חוזרת)	2.1
3	45001 6.1.2	קל	3.1
4	45001 6.1.3ג	מהותי (MAJOR)	4.1
			4.2
			5.1
			5.2
			5.3

5	45001 8.1.2	קל	5.4
			5.5
			5.6
			5.7
			5.8
6	45001 9.1.1	קל	6.1
			6.2
			6.3
			6.4
			7.1

7	14001 8.1	קל	7.2
			7.3
			7.4

הליקוי (מה יש)
אין תיעוד/מעקב הדרכה והסמכה לבעלי תפקידים חדשים (סמנכ"ל תפעול, מנהל ייצור ואריזת טוגנים, מנהל מצוינות תפעולית, מנהל מחסן, מהנדסת תשתיות)
אין תיעוד לבדיקת אפקטיביות הדרכת אקדח אוויר לעובדי חומר (חדש JSA 19.03.2026, לפי) גלם
אין התייחסות לאחריות בעלי התפקידים המקצועיים (מהנדס מפעל, אחראי/חשמלאי ועוד) לדרישות החוק במסמכי מבדק האכיפה (בטיחות + סביבה, מעודכן אפריל 2026)
לא עודכן/נרשם מסמך הערכת סיכוני בטיחות של מחלקת טוגנים עבור מנהל הייצור החדש (נועם, נכנס 22.12.2025); הסקר מעודכן 17.06.2025
אין מעקב אפקטיבי של מש"א ליישום בדיקות שמיעה לעובדים חדשים בתחילת עבודתם
דודי קיטור: אין הקפדה על בדיקה ותיעוד פעמיים במשמרת (בקרה כל 4ש', תיעוד כל 8ש'), בולט במשמרות צהריים/לילה; אין רישום מסודר לפי הטופס ואין אימות בעל התפקיד האחראי
מסגרייה: בלוני חמצן קטנים לא קשורים
מסגרייה: ארון ציוד לא מסודר (חבל לא מלופף)
מסגרייה: עמדת ריתוך ללא וילון בטיחות

מסגרייה: מכשיר דיסק עמוד ללא מיגון
מחסן טכני: תרסיסי חומר דליק על מדף פתוח ולא בארון ייעודי סגור
חצר: פינת עבודת אחזקה לא במקום בטיחותי; דיסק חיתוך נייד מחובר לחשמל ללא השגחה
חדר חומר גלם בשיפוץ: שני בלוני גז ללא סימון מועד החלפת בולמי להבה
"היתר עבודה באש גלויה (10.05.2026): לא צוין "צופה אש
מפסקי פחת נבדקים רבעוני במקום חודשי (דרישת חוק): אין תיעוד בקרה חודשית במסגרייה ובפינת אחזקה בחצר
אין תיעוד לבדיקת תאורת חירום רבעונית
אין שיטה אפקטיבית למעקב ניפוק/החזרה של רצועות הרמה למחסן טכני ולפסילה/השמדה של רצועות שנגרעו
אין סימון בדיקת חשמלאי על ציוד חשמלי מיטלטל
מאצרה לא נקייה מאחורי מתקן שמן מתחת לצנרת מזוט

מחוץ לחדר משאבות: גיגית מאצרת שמן טיגון עם שמן ולכלוך
ג'ריקני שמנים ללא מאצרה במסגרייה
פינת אחזקה לא מסודרת בחצר (בדרך למתקן השפכים) עם שיירי שמן ושבבי ברזל על האספלט

פעולה מתקנת	אחראי	תאריך יעד	סטטוס
השלמת תיעוד הדרכות/הסמכות מול רשימת התיוג; הטמעת רישום הדרכות בנוהל הקליטה	**מש"א**	29.06.2026	
תיעוד בחינת אפקטיביות ההדרכה; הגדרת מעקב JSA אפקטיביות להדרכות	**ממונה בטיחות (סביבה)**	29.06.2026	
עדכון מסמכי מבדק האכיפה בחלוקת אחריות לכל בעל תפקיד; ניתוח סיבת שורש להבנה מדוע לא נסגר בעבר; הטמעה בסקר ההנהלה	**מנהל איכות הסביבה והבטיחות (סביבה)**	29.06.2026	
עדכון הערכת הסיכונים + החתמת נועם; טריגר עדכון בכל שינוי בעל תפקיד/תהליך	**ממונה בטיחות (סביבה)**	29.06.2026	
השלמת בדיקות שמיעה חסרות; נוהל בקרת מש"א לבדיקות שמיעה בקליטה; ביצוע ניתוח סיבת שורש מלא	**מש"א + ממונה בטיחות**	29.06.2026	
אכיפת תיעוד בכל משמרת לפי הטופס + חתימת אחראי; הגדרת בקרת מנהל משמרת; שליחת 4 מפעילי דוודים חדשים להסמכה; ביצוע ניתוח סיבת שורש	**ממונה בטיחות + מהנדס המפעל**	29.06.2026	
קשירה/עיגון הבלונים	**מנהל טכני**	29.06.2026	
סידור הארון וליפוף החבל	**מנהל טכני**	29.06.2026	
הזמנת וילון ריתוך מול המחסן והתקנתו	**מנהל טכני**	29.06.2026	

התקנת מיגון לדיסק; נוהל ניתוק חשמל בסיום כל עבודה	**מנהל טכני**	29.06.2026	
אחסון בארון אש ייעודי סגור	**מהנדס המפעל**	29.06.2026	
מיקום בטיחותי לפינת האחזקה; ניתוק/השגחה על הדיסק	**מנהל טכני**	29.06.2026	
סימון מועד החלפת בולמי הלהבה		29.06.2026	טופל
בכל עבודת אש: מילוי הרשאת עבודה ומינוי צופה אש; עדכון טופס ההיתר + הוספה לצ'קליסט הסיור	**מהנדס מפעל / מנהל טכני / ממונה בטיחות**	29.06.2026	
מעבר לבדיקה חודשית + תיעוד; עדכון לוח בקרות תקופתי	**מנהל טכני**	29.06.2026	
ביצוע ותיעוד בדיקת תאורת חירום רבעונית	**מנהל טכני**	29.06.2026	
הקמת רישום ניפוק/החזרה/פסילה; נוהל מחסן לציוד הרמה	**מהנדס המפעל**	29.06.2026	
סימון בדיקת חשמלאי על הציוד	**מנהל טכני**	29.06.2026	
ניקוי המאצרה	**מנהל שרשרת הספקה**	29.06.2026	

ניקוי/פינוי הגיגית והמאצרה	**מנהל שרשרת הספקה**	29.06.2026	
הצבת הג'ריקנים במאצרה	**מנהל טכני**	29.06.2026	
פינוי השמן והשבבים וסידור הפינה	**מנהל טכני**	29.06.2026	

ראיות